



工程量一览表

桩机号	完成数量 (根)	所需工期	效率 (根/台*天)	日 期
1	163	55天	2.96	4月18日-5月31日
2	175	55天	3.18	4月18日-5月31日
3	156	55天	2.84	4月18日-5月31日
4	151	55天	2.75	4月18日-5月31日
5	132	55天	2.40	4月18日-5月31日
6	132	55天	2.40	4月18日-5月31日
7	125	55天	2.27	4月18日-5月31日
8	141	55天	2.56	4月18日-5月31日
9	119	55天	2.16	4月18日-5月31日
10	113	55天	2.05	4月18日-5月31日
11	103	55天	1.87	4月18日-5月31日
12	102	55天	1.87	4月18日-5月31日
小计	1610	55天	2.44	4月18日-5月31日

说明:

- 1、第一阶段从4月18日开始至5月31日，34天，安排12台桩机，完成B1-B6陆上区桩、A0-1、A2、C5、C6，共计1610根桩。
- 2、该阶段周家浜回填结束，交付打桩。

工程名称	上海虹桥综合交通枢纽工程
图 名	西航站楼桩基施工流程第一阶段平面图
图 号	附图02