

## (4) 施工总平面图

### 一、临时设计布置

本工程临时工程主要为：

(1) 施工便道：利用现有道路引入施工场地内。

(2) 临时驻地

经理部驻地租用搭建临房，施工现场采用蓝色瓦楞板、高度为 2.5 米。现场建办公室、会议室采用新彩钢板房，配冷暖空调及简单办公设施。根据实际情况，搭设临时料库，以满足施工需要。临时驻地设职工宿舍、食堂、卫生间等。

(3) 临时水电供应

根据业主要求，施工用水就近从天津港六米水站接入，排入通过新建\*\*路排水管线连接到七米卡口处的排水管涵。施工电源引自\*\*路 6KV 架空线以及电力公司的二变进线。考虑到场区施工队伍较多，用电高峰时可能会产生电力不足或突发停电，为保证施工安全和工程进度，自备两台 200kw 发电机。

(4) 砼搅拌

本合同段中结构混凝土全部采用商品混凝土，工地不设搅拌站；临时工程和垫层等部分所需少量混凝土采用滚筒式搅拌机现场拌制。

(5) 工地通讯

经理部安装程控电话机 1 部，配传真机一台。施工现场采用手机或对讲机作为通信联络工具，确保业主、监理工程师的指令及时接收和执行。